



15 de Octubre de 2022.
OFICIO No. MZP/OP-SRFT3erT22-85

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

SIGAMOS CONSTRUYENDO UN MEJOR MUNICIPIO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. ING. EDUARDO VÁZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.

Archivo. Control de Gestión.

MUNICIPIO DE ZAPOTLILÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	2do. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	3	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	3er. Trimestre	0.00	0	11	0.00	0	10	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	4to. Trimestre	0.00	0	15				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								

Método de Cálculo	Periodo	PLANEO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE PLANEARON PROYECTOS DIRECTOS EN ESTE TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	57.14	4	7	0.00	0	3	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NOMINATIVAS.
	3er. Trimestre	63.64	7	11	40.00	4	10	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NOMINATIVAS.
	4to. Trimestre	66.67	10	15				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								

Método de Cálculo	Periodo	PLANEO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	100.00	2	2	META ALCANZADA, EXISTEN DOS OBRAS EN PROCESO 02 Y 04 LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE NO MIGRARON DE LA MIDS.
	2do. Trimestre	42.86	3	7	100.00	3	3	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	36.36	6	11	60.00	6	10	META ALCANZADA
	4to. Trimestre		5	15				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZAPOTLILÁN
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 H. Ayuntamiento de Zapotlilán
 Asistente

17 OCT 2022

RECIBIDO

FIAZ/ISB/IC/PSB

[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)													
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones					
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador						
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1071444.89	6428669	16.67	1071444.89	6428669	RECURSO TRANSFERIDO					
	2do. Trimestre	41.67	2678612.15	6428669	41.67	2678612.15	6428669	RECURSO TRANSFERIDO					
	3er. Trimestre	66.67	4285779.41	6428669	66.67	4285779.41	6428669	RECURSO TRANSFERIDO					
	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones					
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador						
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669									
		Índice en el Ejercicio de Recursos											
		Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
				Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	15.19	976801.48	6428669	15.19	976801.48	6428669	META ALCANZADA					
	2do. Trimestre	41.67	2678612.15	6428669	30.90	1986582.76	6428669	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION.					
	3er. Trimestre	66.67	4285779.41	6428669	57.08	3669434.65	6428669	EXISTEN PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO.					
	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669									
Índice de Dependencia Financiera													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones					
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador						
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	21.01	2678612.15	127500	9.68	2678612.15	276813	META ALCANZADA					
	4to. Trimestre	16.35	6428669	393122									
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones					
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador						
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	5.00	17,817,897.00	16,969,426.00									

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 Coordinación de Planeación y Seguimiento
 de Planeación y Asistencia
 17 OCT 2022
 RECIBIDO
 FIA25B/C/MSF

NOMBRE DEL MUNICIPIO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUEZ20200206972	20942	MZP-2022-02	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LOS COCCOS ENTRE CALLE LA HUERRA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SAUVINAS	\$ 2,150,635.64	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	100%	100%	M2	1725.18	TERMINADA
PUEZ20200207124	30215	MZP-2022-04	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CABRETEBA FEDERAL Y CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXCALA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	SAN ANTONIO TEXCALA	\$ 1,131,594.58	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	100%	100%	M2	799.67	TERMINADA
PUEZ20200207496	53281	MZP-2022-09	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZULMBA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN PEDRO ATZULMBA	\$ 924,423.04	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	100%	100%	M2	448.8	TERMINADA
PUEZ20200210992	116837	MZP-2022-11	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA ZAPOTITLAN, PUEBLA	ESTANZUELA	\$ 330,935.09	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	100%	100%	ML	800	NO MIGRO
PUEZ20200210997	117075	MZP-2022-12	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	COLONIA HIDALGO	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	100%	100%	CARGAMO	2.00	TERMINADA
PUEZ20200211003	117353	MZP-2022-12	BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN, PUEBLA.	COLONIA HIDALGO	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	100%	100%	CARGAMO	2.00	TERMINADA
PUEZ20200211223	149600	MZP-2022-13	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIPROPOSITIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA	LOS REYES METZONTLA	\$ 1,209,249.64	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,117,573.14	\$ 1,117,573.14	\$ 1,117,573.14	92%	92%	M2	443.89	EN PROCESO
PUEZ20200211782	151877	MZP-2022-17	CONSTRUCCION DE RED SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE RACIONAL ENTRE CALLE MODULOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHITLATEPEC ZAPOTITLAN PUEBLA	FRANCISCO XOCHITLATEPEC	\$ 713,057.17	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 400,151.99	\$ 400,151.99	\$ 400,151.99	56%	55%	ML	660.8	EN PROCESO
PUEZ20200212977	207665	MZP-2022-14	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL PANTON EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATEBA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SAUVINAS	ZAPOTITLAN SAUVINAS	\$ 904,402.71	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 853,970.32	\$ 853,970.32	\$ 853,970.32	94%	94%	M2	713.14	EN PROCESO
PUEZ20200212992	208321	MZP-2022-16	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CRUZ VERDE ENTRE CALLE DEL CARGAMO Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLAN SAUVINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SAUVINAS	\$ 1,011,439.91	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 704,203.26	\$ 704,203.26	\$ 704,203.26	70%	70%	M2	756	EN PROCESO

RECIBIDO
 EN EL CCCC/CC/SE
 17 OCT 2022

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Evaluación y Asistencia
 Gobierno del Estado de Puebla
 (Firma)

(Firma)

FORTAMUN-DE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERCIDO	PAGADO	AVANCE FIECO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	OBSERVACIONES
	NO APLICABLE	MZP-2022-03	ENRGO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 2,467,251.45	\$ 2,467,251.45	\$ 1,583,095.39	\$ 2,467,251.45	\$ 1,583,095.39	\$ 1,583,095.39	\$ 1,583,095.39	64%	64%	MES	7.00	EN PROCESO
PUE2201020634	NO APLICABLE	MZP-2022-05	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2da ETAPA.	SAN JUAN RAYA	\$ 713,478.88	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	100%	100%	M2	369.50	TERMINADA
PUE22030213625	NO APLICABLE	MZP-2022-23	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE IDENTIDAD EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2da ETAPA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 757,520.10	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 500,984.67	\$ 500,984.67	\$ 500,984.67	66%	66%	M2	346.72	EN PROCESO
PUE22030213626	NO APLICABLE	MZP-2022-18	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1a ETAPA.	SAN MARTIN DEL VALLE	\$ 389,971.50	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 256,420.01	\$ 256,420.01	\$ 256,420.01	66%	66%	M2	70.18	EN PROCESO
PUE22020209846	NO APLICABLE	MZP-2022-08	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 3ra ETAPA.	GUADALUPE LA MESA	\$ 354,634.92	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	100%	100%	M2	122.83	TERMINADA
PUE22030213626	NO APLICABLE	MZP-2022-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OXACA, ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	COLOMIA ZARAGOZA	\$ 401,488.27	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 262,598.11	\$ 262,598.11	\$ 262,598.11	65%	65%	ML	338.00	EN PROCESO


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Condición General de Evaluación, Seguimiento y Asistencia
 17 OCT 2022
 RECIBIDO
 F472/SRFT/GPSE



Entidad	Municipio	Tipo de Regimen	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa Pres	Programa For	Institucion	Eje	Requerimiento	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	
21	209	1	2022	2	33 1	4	Fais Municipa	1	4202.41	0	0	0	1	441	2000000	MODULO EN PROCESO. EXISTEN 5 PROYECTOS EN VALIDACION, EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
		2											2	612	27064006	PARTIDA CANCELADA
		2											2	613	289514602	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO.
		2											2	614	463008792	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2											2	614	463008792	CONSTRUCCION DE APOQUINAMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2											2	614	463008792	MODULO EN PROCESO. EXISTEN PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO.
		2											2	614	463008792	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAROTTILAN, PUEBLA.
		2											2	614	463008792	APORTACION AL CERESO DE TEHUACAN 2022
		2											2	614	463008792	PARTIDA CANCELADA
		2											2	614	463008792	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS: TECHADO EN CANCHA Y PARQUE EN DIFERENTES LOCALIDAD
		2											2	614	463008792	CONSTRUCCION Y REHAB. DE OFICINAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES LOCALIDAD
		2											2	614	463008792	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAROTTILAN, PUEBLA
		2											2	614	463008792	OBRA DE URBANIZACION: GUARNICIONES.


Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Evaluación y Seguimiento y Asistencia

RECIBIDO
 17 OCT 2022
 R/AS/BI/CG/SE


MUNICIPIO DE ZAROTTILAN
 SECRETARIA MUNICIPAL

CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
				NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	3	PUE2203021109924	330270.9 modificado:330270.9))	(f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330270.9, modificado:330270.9))	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLAN, PUEBLA.1ra ETAPA.	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlan	116837	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0)}	0	0	0	0	{meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:0.0) avance:0.0}}	Cancelación validada	{obs1: {observación: OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josescastillo, fecha:2022-10-09}}
2022	3	PUE22030211824	710002.49 modificado:710002.49))	(f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710002.49, modificado:710002.49))	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHILTEPEC ZAPOTITLAN PUEBLA. - 151877	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlan	151877	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1182.62)}	710002.49	710002.49	400151.99	400151.99	400151.99 avance:60.8}}	Validado avances	{obs1: {observación: OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josescastillo, fecha:2022-10-09}}
2022	3	PUE220302129777	903896.24 modificado:903896.24))	(f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903896.24, modificado:903896.24))	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATEIRA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA. - 207665	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructuras Sociales	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlan	207665	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.66, meta_modificada:758.66)}	903896.24	903896.24	853970.32	853970.32	853970.32 avance:713.14}}	Validado avances	{obs1: {observación: OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josescastillo, fecha:2022-10-09}}
2022	3	PUE220302117236	1208581.23 modificado:1208581.23))	(f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208581.23, modificado:1208581.23))	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MEZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA. 149600	Zapotitlan	Proy. de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlan	149600	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.6, meta_modificada:482.49)}	1208581.23	1208581.23	1117573.14	1117573.14	1117573.14 avance:443.89}}	Validado avances	{obs1: {observación: OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josescastillo, fecha:2022-10-09}}
2022	3	PUE220302136262	401116.78 modificado:401116.78))	(f11: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401116.78, modificado:401116.78))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OMAACA, ENTRE BARBARANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Zapotitlan	Proy. de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlan	MZF-2022-21	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0)}	401116.78	401116.78	262598.11	262598.11	262598.11 avance:338.0}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josescastillo, fecha:2022-10-09}}



CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	3	PUE220302129928	1009854.36 modificado:1009854.36)	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CRUZ VERDE ENTRE CALLE DEL CALICANTO Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 208321	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Zapotitlan	208321	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada:1080.0))	1009854.36	1009854.36	704203.26	704203.26	704203.26	avance:756.0))	Validado avances	(obs1: (observación: OBRA EN PROCESO. , trimestre:3.0, usuario:joeseacastilloco, fecha:2022-10-09))
2022	3	PUE220302136258	755560.4 modificado:755560.4))	CONSTRUCCION DE PARQUE PBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. 2DA ETAPA.	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Zapotitlan	M/P-2022-23	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:525.33, meta_modificada:525.33))	755560.4	755560.4	500984.67	500984.67	500984.67	avance:346.72))	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA 3A. ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joeseacastilloco, fecha:2022-10-09))
2022	3	PUE220202098468	353333.27 modificado:353333.27))	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. 3ra ETAPA.	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUE.	M/P-2022-08	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:122.83, meta_modificada:122.83))	353333.27	353333.27	353333.27	353333.27	353333.27	avance:122.83))	Validado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:3.0, usuario:joeseacastilloco, fecha:2022-10-09))
2022	3	PUE220302110039	64718.33 modificado:59579.12))	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 117353	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlan	117353	(meta1: (unidad_medida:Cá rcamos(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0))	59579.12	59579.12	59579.12	59579.12	59579.12	avance:2.0))	Validado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:3.0, usuario:joeseacastilloco, fecha:2022-10-09))
2022	3	PUE220202074967	921303 modificado:921303.0))	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZIUMBA PEREPECENTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA. - 53281	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Zapotitlan	53281	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:449.0, meta_modificada:448.8))	921303	921303	921303	921303	921303	avance:448.8))	Validado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:3.0, usuario:joeseacastilloco, fecha:2022-10-09))
2022	3	PUE220302109979	244810.92 modificado:249523.38))	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO, ZAPOTITLAN PUEBLA. - 117075	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlan	117075	(meta1: (unidad_medida:Cá rcamos(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0))	249523.38	249523.38	249523.38	249523.38	249523.38	avance:2.0))	Validado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:3.0, usuario:joeseacastilloco, fecha:2022-10-09))



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejectora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Zapotitlán	Programa presupuestario	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	4202.41	0			Total del Programa Presupuestario	12230674	12230674	9784539.2	8672339.11	7915903.5	7915903.5	7915903.5	Validado	[*]Dependencia Ejectora:"Municipio de Zapotitlán", *Observación :""MODULO EN PROCESO, EXISTEN 5 PROYECTOS EN VALIDACION "[*]
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fais Municipal - Municipio de Zapotitlán				1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2000000	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fais Municipal - Municipio de Zapotitlán				2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4629087.92	6113955.24	6113955.24	6113955.24	5758378.22	5758378.22	5758378.22	Validado	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fais Municipal - Municipio de Zapotitlán				2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	2706440.06	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1117573.14	1117573.14	1117573.14	Validado	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIFUNCIÓN.
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fais Municipal - Municipio de Zapotitlán				2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2895146.02	4908137.53	2462002.73	13449802.64	1039952.14	1039952.14	1039952.14	Validado	ORRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Zapotitlán	Programa presupuestario	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1005	Sin Especificar					Total del Programa Presupuestario	6428669	6428669	4285779.91	5078601.46	3669434.65	3669434.65	3669434.65	Validado	[*]Dependencia Ejectora : "Municipio de Zapotitlán", *Observación : ""MODULO EN PROCESO, EXISTEN PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO. "[*]
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM					8 - Servicios de limpieza manejo de residuos	310000	310000	91334.51	0	0	0	0	Validado	APORTACION AL CENSO DE TETHUACAN 2022
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM					1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2467251.45	2467251.45	1583095.39	2467251.45	1583095.39	1583095.39	Validado	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRNICA 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán				2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	562085	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán				2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	401116.78	401116.78	401116.78	262598.11	262598.11	262598.11	Validado	OBRA DE URBANIZACIÓN: GUANNICIONES.	
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán				2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1593900.55	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1213987.87	1213987.87	1213987.87	Validado	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS: TEJADO EN CANCHA Y PARQUE EN DIFERENTES LOCALIDADES	
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán				1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	766032	1040067.54	0	0	0	0	0	0	Validado	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán				2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	730000	741669.63	741669.63	741669.63	609753.28	609753.28	609753.28	Validado	CONSTRUCCION Y REHAB. DE OFICINAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño						
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FMS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354	MDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	36.36364	{justi:(cdo:2022,t:rim:3,just:Otras causas,usantio:jos eacastilloco,fecha: 05/10/22)}		50	{justi:(cdo:2022,t:rim:3,just:Otras causas,usantio:jos eacastilloco,fecha: 05/10/22)}		60		66.66666	66.66666	60	66.66666	66.66666	66.66666	RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FMS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772	MDS	Sumatoria de proyectos de contribución directa en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	63.63636	{justi:(cdo:2022,t:rim:3,just:Otras causas,usantio:jos eacastilloco,fecha: 05/10/22)}		50	{justi:(cdo:2022,t:rim:3,just:Otras causas,usantio:jos eacastilloco,fecha: 05/10/22)}		40		66.66666	66.66666	40	66.66666	66.66666	66.66666	NO SE PLANEARON PROYECTOS DIRECTOS EN ESTE TRIMESTRE.	100	Validado
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FMS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{justi:(cdo:2022,t:rim:3,just:Otras causas,usantio:jos eacastilloco,fecha: 05/10/22)}		0	{justi:(cdo:2022,t:rim:3,just:Otras causas,usantio:jos eacastilloco,fecha: 05/10/22)}		0		66.66666	66.66666	0	66.66666	66.66666	66.66666	EXISTEN PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO.	96.93	Validado
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174145	de Recursos	Indice en el Ejercicio (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666	{justi:(cdo:2022,t:rim:3,just:Otras causas,usantio:jos eacastilloco,fecha: 05/10/22)}		58.899	{justi:(cdo:2022,t:rim:3,just:Otras causas,usantio:jos eacastilloco,fecha: 05/10/22)}		57.07923		66.66666	66.66666	57.07923	66.66666	57.07923	RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado	

