



15 de Enero de 2024.
OFICIO No. MZP/OP -18

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN Y FORTAMUN, que se registraron en los módulos **Destino del gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



Archivo. Control de Gestión.

SIGAMOS CONSTRUYENDO UN MEJOR MUNICIPIO




C. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	2do. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	1	0	1	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	3er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	13	0	13	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	4to. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	19	0	19	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE REGISTRAN PROYECTOS, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS	EXISTE LA OBRA MZP-2023-07 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.	META ALCANZADA.	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR PLANEADO, YA QUE EXISTIÓ REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	25.00	1	4	0.00	0	1	0	1	0	EXISTE LA OBRA MZP-2023-07 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	50.00	5	10	61.54	8	13	61.54	8	13	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	65.00	13	20	52.63	10	19	52.63	10	19	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR PLANEADO, YA QUE EXISTIÓ REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE REGISTRAN PROYECTOS, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS	EXISTE LA OBRA MZP-2023-05 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.	META ALCANZADA.	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR PLANEADO, YA QUE EXISTIÓ REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	75.00	3	4	100.00	4	4	100.00	4	4	EXISTE LA OBRA MZP-2023-05 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	50.00	5	10	38.46	5	13	38.46	5	13	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	35.00	7	20	47.37	7	19	47.37	7	19	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR PLANEADO, YA QUE EXISTIÓ REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CÓDIGO DE BARRAS
15 ENE 2024
RECIBIDO
F721816C6PSE
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2024



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	1271690.34	7630142	16.67	1271690.34	7630142	RECURSO MINISTRADO				
	2do. Trimestre	41.67	3179225.85	7630142	41.67	3179225.85	7630142	RECURSO MINISTRADO				
	3er. Trimestre	66.67	5086761.36	7630142	66.67	5086761.36	7630142	RECURSO MINISTRADO				
	4to. Trimestre	100.00	7630142	7630142	100.00	7630142	7630142	RECURSO MINISTRADO				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	1er. Trimestre	100.00	7630142	7630142	100.00	7630142	7630142	META ALCANZADA, SE EJERCIÓ EL RECURSO AL 100%				
	2do. Trimestre	100.00	7630142	7630142	100.00	7630142	7630142	META ALCANZADA, SE EJERCIÓ EL RECURSO AL 100%				
	3er. Trimestre	100.00	7630142	7630142	100.00	7630142	7630142	META ALCANZADA, SE EJERCIÓ EL RECURSO AL 100%				
	4to. Trimestre	100.00	7630142	7630142	100.00	7630142	7630142	META ALCANZADA, SE EJERCIÓ EL RECURSO AL 100%				
Índice en el Ejercicio de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.62	1267971.08	7630142	16.62	1267971.08	7630142	META ALCANZADA				
	2do. Trimestre	41.67	3179225.85	7630142	29.80	2273877.41	7630142	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR PAGOS PENDIENTES DE GASTO CORRIENTE.				
	3er. Trimestre	66.67	5086761.36	7630142	51.30	3913961.85	7630142	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, TRES PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LA DEPENDENCIA NORMATIVA.				
	4to. Trimestre	100.00	7630142	7630142	100.00	7630142	7630142	META ALCANZADA, SE EJERCIÓ EL RECURSO AL 100%				
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	11.79	3179225.85	269587	13.49	3179225.85	235626.5	EXISTIÓ MENOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, EL MUNICIPIO DEPENDE DEL FONDO.				
	4to. Trimestre	34.84	7630142	514014	16.11	7630142	473548.14	EXISTIÓ MENOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, EL MUNICIPIO DEPENDE DEL FONDO.				
	EXISTIÓ MENOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, EL MUNICIPIO DEPENDE DEL FONDO.											
	EXISTIÓ MENOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, EL MUNICIPIO DEPENDE DEL FONDO.											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	4to Trimestre	25.06	18951594	751854304	0.47	18053943.08	17969271.95	EXISTE VARIACIÓN CON EL INDICADOR PLANEADO, EL MUNICIPIO RECIBIÓ MENOS PARTICIPACIONES E INGRESOS PROPIOS 2023.				

RECIBIDO
 15 ENF 2024
 151854304

PMS/BS/CGPSE

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMUN) 2023 4to. Trimestre


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23030224	0778	323	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE OMACA ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA ZAPOTITLAN PUEBLA.	COL. ZARAGOZA	\$ 975,988.42	\$ 973,292.03	\$ 973,292.03	\$ 973,292.03	\$ 973,292.03	\$ 973,292.03	\$ 973,292.03	100.00%	100.00%	932.28 M2	TERMINADO
PUE23030224	7114	146774	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO ORIENTE ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE SAN PEDRO COLONIA GUADALUPE ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 943,727.70	\$ 941,694.48	\$ 941,694.48	\$ 941,694.48	\$ 941,694.48	\$ 941,694.48	\$ 941,694.48	100.00%	100.00%	770.00 M2	TERMINADO
PUE23030224	7159	146941	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN PUEBLA.	COL. HIDALGO	\$ 401,254.56	\$ 400,892.13	\$ 400,892.13	\$ 400,892.13	\$ 400,892.13	\$ 400,892.13	\$ 400,892.13	100.00%	100.00%	1.00 COMEDOR	TERMINADO
PUE23030224	7313	148091	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETULAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN PEDRO NETULAN	\$ 510,466.07	\$ 510,066.10	\$ 510,066.10	\$ 510,066.10	\$ 510,066.10	\$ 510,066.10	\$ 510,066.10	100.00%	100.00%	1.0 CANCHA	TERMINADO
PUE23030224	7594	149500	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL EN SAN ANTONIO TEXCALA ZAPOTITLAN PUEBLA.	SAN ANTONIO TEXCALA	\$ 1,725,085.66	\$ 1,725,142.43	\$ 1,725,142.43	\$ 1,725,142.43	\$ 1,725,142.43	\$ 1,375,912.82	\$ 1,375,912.82	79.76%	100.00%	1062.92 M2	TERMINADO
PUE23030224	9392	160459	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFE ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN ANTONIO TEXCALA ZAPOTITLAN PUEBLA.	SAN ANTONIO TEXCALA	\$ 278,641.56	\$ 274,536.75	\$ 274,536.75	\$ 274,536.75	\$ 274,536.75	\$ 274,536.75	\$ 274,536.75	100.00%	100.00%	119.05 ML	TERMINADO
PUE23030225	1143	169607	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITLPEC, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN FRANCISCO XOCHITLPEC	\$ 703,457.95	\$ 701,428.83	\$ 701,428.83	\$ 701,428.83	\$ 701,428.83	\$ 701,428.83	\$ 701,428.83	100.00%	100.00%	1364.47 ML	TERMINADO
PUE23030225	3854	184472	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DIVIRADO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN JOSE DIVIRADO	\$ 401,000.00	\$ 398,650.10	\$ 398,650.10	\$ 398,650.10	\$ 398,650.10	\$ 398,650.10	\$ 398,650.10	100.00%	100.00%	886.02 ML	TERMINADO
PUE23030225	7150	207781	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRETACCO ENTRE CALLE TRIGONIAS Y CALLE TURRITELAS EN SAN JUAN BAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN JUAN BAYA	\$ 405,110.04	\$ 404,310.04	\$ 404,310.04	\$ 404,310.04	\$ 404,310.04	\$ 404,310.04	\$ 404,310.04	100.00%	100.00%	373.05 M2	TERMINADO
PUE23030225	8637	215208	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS, LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	COL. MARAVILLAS	\$ 750,827.03	\$ 749,667.03	\$ 749,667.03	\$ 749,667.03	\$ 749,667.03	\$ 749,667.03	\$ 749,667.03	100.00%	100.00%	265.25 ML	TERMINADO
PUE23030225	4734	190777	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE O DE CAPTACION EN LA COLONIA EJIDO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	EJIDO GUADALUPE	\$ 749,065.10	\$ 748,771.43	\$ 748,771.43	\$ 748,771.43	\$ 748,771.43	\$ 748,771.43	\$ 748,771.43	100.00%	100.00%	165.00 M2	TERMINADO
PUE23030226	4394	253310	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN PUEBLA	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 1,559,092.94	\$ 1,554,108.10	\$ 1,554,108.10	\$ 1,554,108.10	\$ 1,554,108.10	\$ 1,554,108.10	\$ 1,554,108.10	100.00%	100.00%	135.00 M2	TERMINADO
PUE23030226	4251	245177	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LAS VENTAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA	LAS VENTAS	\$ 403,301.27	\$ 401,916.43	\$ 401,916.43	\$ 401,916.43	\$ 401,916.43	\$ 401,916.43	\$ 401,916.43	100.00%	100.00%	1 CARCAMO	TERMINADO
PUE23030228	9413	168612	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS NOROCCIDENTE ENTRE CALLE NACIONAL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	SE DA DE BAJA ESTE PROYECTO A SOLICITUD DEL COMITE DE PLANEACION
PUE23030228	9413	300594	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LOS PIRULES ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAMINO A SAN PEDRO ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 944,260.54	\$ 939,929.32	\$ 939,929.32	\$ 939,929.32	\$ 939,929.32	\$ 939,929.32	\$ 939,929.32	100.00%	100.00%	711.95 M2	TERMINADO
PUE23030228	3534	241696	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 712,485.95	\$ 711,977.03	\$ 711,977.03	\$ 711,977.03	\$ 711,977.03	\$ 711,977.03	\$ 711,977.03	100.00%	100.00%	384.49 ML	TERMINADO
PUE23030229	0134	306855	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 1,293,993.73	\$ 1,289,412.92	\$ 1,289,412.92	\$ 1,289,412.92	\$ 1,289,412.92	\$ 1,289,412.92	\$ 1,289,412.92	100.00%	100.00%	1,289.41 M2	TERMINADO
PUE23030226	3580	242030	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO A AGUA MEZQUITE, EN LOS REYES METZONTLA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	LOS REYES METZONTLA	\$ 692,738.64	\$ 681,511.69	\$ 681,511.69	\$ 681,511.69	\$ 681,511.69	\$ 681,511.69	\$ 681,511.69	100.00%	100.00%	1,106.95 M2	TERMINADO
PUE23030225	5778	333313	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 1,108,056.45	\$ 1,106,954.17	\$ 1,106,954.17	\$ 1,106,954.17	\$ 1,106,954.17	\$ 1,106,954.17	\$ 1,106,954.17	100.00%	100.00%	700.00 ML	TERMINADO
PUE23030231	3985	410722	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 402,500.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100.00%	100.00%	400,000.00	TERMINADO

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Municipal de Zapotitlán
15 DE ENERO 2024
RECIBIDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLAN PUEBLA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FORTAMUN 2023 4to. Trimestre

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23010 2212228	N/A	MZP-2023-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2do VIERNES ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE DEL NATUCHO, ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 495,943.77	\$ 528,281.95	\$ 528,281.95	\$ 528,281.95	\$ 528,281.95	\$ 528,281.95	\$ 528,281.95	100.00%	100.00%	411.33 M2	TERMINADO
PUE23010 2212232	N/A	MZP-2023-03	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA DEL 2do VIERNES ENTRE CALLE LAS CRUCES EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 877,127.61	\$ 875,200.46	\$ 875,200.46	\$ 875,200.46	\$ 875,200.46	\$ 875,200.46	\$ 875,200.46	100.00%	100.00%	273.60 M2	TERMINADO
PUE23020 2235454	N/A	MZP-2023-08	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA 4ta ETAPA.	GUADALUPE LA MESA	\$ 424,312.36	\$ 424,196.71	\$ 424,196.71	\$ 424,196.71	\$ 424,196.71	\$ 424,196.71	\$ 424,196.71	100.00%	100.00%	307.60 M2	TERMINADO
	N/A	MZP-2023-12	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO ENERO DE 2023 A NOVIEMBRE DE 2023 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 2,500,000.00	\$ 2,167,230.55	\$ 2,167,230.55	\$ 2,167,230.55	\$ 2,167,230.55	\$ 2,167,230.55	\$ 2,167,230.55	100.00%	100.00%	11.00 MESES	TERMINADO
TMP_PUE2 303022673 69	N/A	MZP-2023-10	CONSTRUCCION DE PARQUE DE IDENTIDAD 3RA ETAPA EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 715,266.03	\$ 714,537.21	\$ 714,537.21	\$ 714,537.21	\$ 714,537.21	\$ 714,537.21	\$ 714,537.21	100.00%	100.00%	445.27 M2	TERMINADO
	N/A	MZP-2023-13	APORTACION AL CERESO DE TEHUACÁN 2023	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 381,507.10	\$ 381,507.10	\$ 381,507.10	\$ 381,507.10	\$ 381,507.10	\$ 381,507.10	\$ 381,507.10	100.00%	100.00%	3.00 APORTACIONES	TERMINADO
PUE23040 2339293	N/A	MZP-2023-17	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 611,295.23	\$ 611,295.23	\$ 611,295.23	\$ 611,295.23	\$ 611,295.23	\$ 611,295.23	\$ 611,295.23	100.00%	100.00%	1.00 PATRULLA	TERMINADO
	N/A	MZP-2023-18	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 94,725.60	\$ 94,725.60	\$ 94,725.60	\$ 94,725.60	\$ 94,725.60	\$ 94,725.60	\$ 94,725.60	100.00%	100.00%	12.00 UNIFORMES	TERMINADO
	N/A	MZP-2023-19	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 441,350.00	\$ 441,350.00	\$ 441,350.00	\$ 441,350.00	\$ 441,350.00	\$ 441,350.00	\$ 441,350.00	100.00%	100.00%	6.00 MESES	TERMINADO
PUE23040 339300	N/A	MZP-2023-29	REHABILITACION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN SAN PABLO NETITLÁN, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	SAN PABLO NETITLÁN	\$ 401,141.08	\$ 439,147.63	\$ 439,147.63	\$ 439,147.63	\$ 439,147.63	\$ 439,147.63	\$ 439,147.63	100.00%	100.00%	324.23 M2	TERMINADO
PUE23040 2339310	N/A	MZP-2023-30	REHABILITACION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ESTANZUELA	\$ 406,578.28	\$ 405,660.20	\$ 405,660.20	\$ 405,660.20	\$ 405,660.20	\$ 405,660.20	\$ 405,660.20	100.00%	100.00%	243.28 M2	TERMINADO
PUE23040 2339357	N/A	MZP-2023-32	REHABILITACION DE EXPLANDA Y LETRAS DE IDENTIDAD EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 556,169.63	\$ 555,891.99	\$ 555,891.99	\$ 555,891.99	\$ 555,891.99	\$ 555,891.99	\$ 555,891.99	100.00%	100.00%	573.52 M2	TERMINADO



RECIBIDO
FIR42ISICGPSE

15 ENE 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLÁN, PUE.
2021 - 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Regimen	Ciclo de Recor	Clave Runo	Actividad	Programa	Proyecto	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contabilizado	Proyectos	Observaciones
21	209	1	2023	2	31	4	FARMACIA	0	612	400000	1827020.37	1827020.37	1827020.37	1827020.37	1827020.37	1827020.37	1827020.37		MODELO TERMINADO AL 100%, LOS BENEFICIARIOS GENERADOS POR EL AVITAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2							613	7747061	4386947.6	4386947.6	4386947.6	4386947.6	4386947.6	4386947.6	4386947.6		OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y OTRAS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2							614	5550000	6955292.91	6955292.91	6955292.91	6955292.91	6955292.91	6955292.91	6955292.91		CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARDERIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2							616	800000	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDAS CONTABLES.
		2							622	400000	1955000.22	1955000.22	1955000.22	1955000.22	1955000.22	1955000.22	1955000.22		MODELO TERMINADO AL 100%, LOS BENEFICIARIOS GENERADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
21	209	1	2023	2	33	5	FORTAMUNE	1	371	100000	94725.6	94725.6	94725.6	94725.6	94725.6	94725.6	94725.6		ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA 2023
		2							311	300000	2187230.55	2187230.55	2187230.55	2187230.55	2187230.55	2187230.55	2187230.55		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO 2023
		2							541	700000	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23		ADQUISICION DE PARTIDAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA 2023
		2							612	795665.52	1270429.2	1270429.2	1270429.2	1270429.2	1270429.2	1270429.2	1270429.2		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO IDENTIFICADO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.
		2							616	255071.38	103982.41	103982.41	103982.41	103982.41	103982.41	103982.41	103982.41		CONSTRUCCION DE OBRAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2							622	400000	128065.54	128065.54	128065.54	128065.54	128065.54	128065.54	128065.54		APORTACION AL CERVO DE TERUACAN 2023
		2							633	305000	441350	441350	441350	441350	441350	441350	441350		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023



DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400892.12, modificado:400892.12))	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN PUEBLA. - 146941	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	146941	(meta:1: (unidad_medida:Co medior(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	400892.12	400892.12	400892.12	400892.12	400892.12	(meta:1: (unidad_medida:C omedior(es), meta:1.0))	Validado avances	(obs:1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-14))
(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424196.71, modificado:424196.71))	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 4ta ETAPA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	M2P-2023-08	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:360.7, meta_modificada:360.7))	424196.71	424196.71	424196.71	424196.71	424196.71	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:360.7))	Validado avances	(obs:1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-14))
(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725142.43, modificado:1725142.43))	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL EN SAN ANTONIO TEXCALA ZAPOTITLAN PUEBLA. - 149600	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	149600	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1062.9, meta_modificada:1062.9))	1725142.43	1725142.43	1725142.43	1725142.43	1725142.43	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1062.9))	Validado avances	(obs:1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-14))
(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701428.83, modificado:701428.83))	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEPEC, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 169607	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	169607	(meta:1: (unidad_medida:M etros lineales, meta:2864.47, meta_modificada:1364.47))	701428.83	701428.83	701428.83	701428.83	701428.83	(meta:1: (unidad_medida:M etros lineales, meta:2864.47))	Validado avances	(obs:1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714537.21, modificado:714537.21))	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLAN SALINA ZAPOTITLAN, PUEBLA. 3ra ETAPA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	M2P-2023-10	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:445.27, meta_modificada:445.27))	714537.21	714537.21	714537.21	714537.21	714537.21	(meta:1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:445.27))	Validado avances	(obs:1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-14))
(ffi: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749667.03, modificado:749667.03))	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS, LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 215208	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	215208	(meta:1: (unidad_medida:M etros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0))	749667.03	749667.03	749667.03	749667.03	749667.03	(meta:1: (unidad_medida:M etros lineales, meta:225.0))	Validado avances	(obs:1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))



DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO


AVANCE_FINANCERO

FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_NUMERO_EJECUTORA	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rol_pres:4, po_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OVENNIOS), monto:398650.1, modificado:398650.1)	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DOKINADO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 184472	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	(meta1: (unidad_medida:M otros lineales, meta:886.02, meta_modificada:886.02))	398650.1	398650.1	398650.1	398650.1	398650.1	(meta1: (unidad_medida:M otros lineales, meta:886.02))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rol_pres:4, po_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OVENNIOS), monto:404310.04, modificado:404310.04)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRETACICO ENTRE CALLE TRIGONIAS Y CALLE TURRITELAS EN SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 207281	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:373.05, meta_modificada:373.05))	404310.04	404310.04	404310.04	404310.04	404310.04	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:373.05))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rol_pres:4, po_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OVENNIOS), monto:401916.43, modificado:401916.43)	EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO EN LAS VENTAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 245177	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	(meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	401916.43	401916.43	401916.43	401916.43	401916.43	(meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rol_pres:4, po_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OVENNIOS), monto:509700.44, modificado:711977.03)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 241696	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	(meta1: (unidad_medida:M otros lineales, meta:388.49, meta_modificada:388.49))	711977.03	711977.03	711977.03	711977.03	711977.03	(meta1: (unidad_medida:M otros lineales, meta:388.49))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rol_pres:4, po_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OVENNIOS), monto:525523.98, modificado:681511.69)	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO A AGUA MEZQUITE, EN LOS REYES METZONTLA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 242030	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:461.82, meta_modificada:461.82))	681511.69	681511.69	681511.69	681511.69	681511.69	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:461.82))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rol_pres:4, po_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OVENNIOS), monto:1106954.17, modificado:1106954.17)	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 333313	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	(meta1: (unidad_medida:M otros cuadrados de construcción, meta:267.24, meta_modificada:267.24))	1106954.17	1106954.17	1106954.17	1106954.17	1106954.17	(meta1: (unidad_medida:M otros cuadrados de construcción, meta:267.24))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCIENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-14))



DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES				
FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	_CAPTURISTA
FI: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recursos:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289412.92, modificado:1289412.92)	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 308355	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadros, meta:1063.5, meta_modificada:192.71))	1289412.92	1289412.92	1289412.92	1289412.92	1289412.92	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadros, meta_modificada:192.71))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
FI: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recursos:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939929.32, modificado:939929.32)	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PIRULES ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SAN PEDRO EN BARRIO SAN ISIDRO, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 305094	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadros, meta:626.57, meta_modificada:11.95))	939929.32	939929.32	939929.32	939929.32	939929.32	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadros, meta_modificada:11.95))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
FI: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recursos:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554108.1, modificado:1554108.1)	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN PUEBLA. - 253310	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	(meta:1: (unidad_medida:M otros cuadros de construcción, meta:135.0, meta_modificada:35.0))	1554108.1	1554108.1	1554108.1	1554108.1	1554108.1	(meta:1: (unidad_medida:M otros cuadros de construcción, meta_modificada:35.0))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-13))
FI: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, prog_pres:4, ipo_recursos:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 410722	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	(meta:1: (unidad_medida:M otros lineales, meta:700.0, meta_modificada:00.0))	400000	400000	400000	400000	400000	(meta:1: (unidad_medida:M otros lineales, meta_modificada:00.0))	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-14))
FI: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, prog_pres:5, ipo_recursos:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405660.2, modificado:405660.2)	REHABILITACION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadros, meta:243.28, meta_modificada:43.28))	405660.2	405660.2	405660.2	405660.2	405660.2	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadros, meta_modificada:43.28))	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-14))
FI: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, prog_pres:5, ipo_recursos:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555891.99, modificado:555891.99)	REHABILITACION DE EXPLANDA Y LETRAS DE IDENTIDAD EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadros, meta:573.52, meta_modificada:73.52))	555891.99	555891.99	555891.99	555891.99	555891.99	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadros, meta_modificada:73.52))	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josecastillo, fecha:2024-01-14))



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES					
FUENTES_FINANCIAMIENTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
NOMBRE													_CAPTURISTA
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rog_pres:4, ipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715640.44, modificado:748771.43)	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	190277	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0))	748771.43	748771.43	748771.43	748771.43	748771.43		(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:poseacastilloco, fecha:2024-01-13))
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rog_pres:5, ipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611295.23, modificado:611295.23)	Zapotitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Zapotitlán	17	(meta1: (unidad_medida:Ve hículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23		(obs1: (observación:EL VEHICULO SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:poseacastilloco, fecha:2024-01-14))
F1: (ciclo_recurso:2023, amo:33, modalidad:1, rog_pres:5, ipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439147.63, modificado:439147.63)	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	29	(meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:324.23, meta_modificada:324.23))	439147.63	439147.63	439147.63	439147.63	439147.63		(obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE, EN ESTA OBRA SE EJERCIERON LOS INTERSES DL FONDO POR \$ 8,882.63, trimestre:4.0, usuario:poseacastilloco, fecha:2024-01-14))




EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

curso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
ES,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	15367.62	15367.62		Total del Programa Presupuestario	14924261	14924261	14924261	14924261	14924261	14924261	14924261		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Zapotitlán", "Observación": "MODULO TERMINADO AL 100% , LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SFA SE REINTEGRAN."]]
ES,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	400000	1955000.22	1955000.22	1955000.22	1955000.22	1955000.22	1955000.22	Validado	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
ES,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	800000	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
ES,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5550000	6955292.91	6955292.91	6955292.91	6955292.91	6955292.91	6955292.91	Validado	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
ES,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	7774261	4386947.6	4386947.6	4386947.6	4386947.6	4386947.6	4386947.6	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
ES,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	400000	1627020.27	1627020.27	1627020.27	1627020.27	1627020.27	1627020.27	Validado	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN DIFERENTES LOCALIDADES.



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

Curso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
3,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	10047.74	1185.11		Total del Programa Presupuestario	7630142	7639024.63	7639024.63	7639024.63	7639024.63	7639024.63	7639024.63	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Zapotitlán", "Observación": "MODULO TERMINADO AL 100% LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SFA SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 622, SE REINTEGRAN \$1185.11 ")]
3,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF-4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	441350	441350	441350	441350	441350	441350	Validado	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023
3,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF-4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3000000	2167230.55	2167230.55	2167230.55	2167230.55	2167230.55	2167230.55	Validado	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO 2023
3,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF-4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	100000	94725.6	94725.6	94725.6	94725.6	94725.6	94725.6	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEG. PÚBLICA 2023
3,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF-4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2253071.38	1403482.41	1403482.41	1403482.41	1403482.41	1403482.41	1403482.41	Validado	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
35,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF-4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	795563.52	1270429.2	1270429.2	1270429.2	1270429.2	1270429.2	1270429.2	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO IDENTIDAD 3a ETAPA Y REAHAB. DE EXPLANADA.



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

Curso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
35,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	400000	1269004.54	1269004.54	1269004.54	1269004.54	1269004.54	1269004.54	Validado	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES. EN LA OBRA 29 SE EJERCIERON LOS INTERESES.
35,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	700000	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23	611295.23	Validado	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEG. PÚBLICA 2023
35,	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	381507.1	381507.1	381507.1	381507.1	381507.1	381507.1	381507.1	Validado	APORTACION AL CERESO DE TEHUACAN 2023



Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	$(\text{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	Otras causas	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO. EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR PLANEADO, YA QUE EXISTió REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.	0	Otras causas		100	Validado
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	$(\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	65	Otras causas	{Justi: {ciclo: 2023, trim: 4, just: Otras causas, usuario: jonea@castillo.co, fecha: 14/01/24}}	52.63158	Otras causas		95.69	Validado
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	$(\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	35	Otras causas	{Justi: {ciclo: 2023, trim: 4, just: Otras causas, usuario: jonea@castillo.co, fecha: 14/01/24}}	47.36842	Otras causas		95	Validado
FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México})$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	14.84423	Otras causas	EXISTió MENOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, EL MUNICIPIO DEPENDE DEL FONDO.	16.11271	Otras causas		92.13	Validado
FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio Prioritaria de Recursos	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	Otras causas	META ALCANZADA, SE EJERCIó EL RECURSO AL 100%	100	Otras causas		100	Validado
FORTAMUN	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	$(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t} / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}) - 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	-2.33494	Otras causas	EXISTE VARIACIÓN CON EL INDICADOR PLANEADO, EL MUNICIPIO RECIBIó MENOS PARTICIPACIONES E INGRESOS PROPIOS 2023.	.4712	Otras causas		-20.18	Validado
FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / \text{Gasto total ejercido del FORTAMUN}) * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	Otras causas	META ALCANZADA, SE EJERCIó EL RECURSO AL 100%	100	Otras causas		100	Validado
FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	$(\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	Otras causas	RECURSO MINISTRADO	100	Otras causas		100	Validado

