



14 de Julio de 2023.
OFICIO No. MZP/OP -151

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

"SIGAMOS CONSTRUYENDO UN MEJOR MUNICIPIO"



PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLAN, PUE.

C. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.

Archivo. Control de Gestión.

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN
FUNDAMENTO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2022 INFORME FINAL															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTERADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2020020897	20942	MZP-2022-02	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LOS COCOS, ENTRE CALLE LA HUERTA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 2,150,635.64	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	100.00%	100.00%	1725.18 M2	OBRA TERMINADA
PUE2020020712	45	MZP-2022-04	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE BENAVIDES Y CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXCALA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	SAN ANTONIO TEXCALA	\$ 1,131,584.58	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	100.00%	100.00%	788.87 M2	OBRA TERMINADA
PUE2020020249	67	MZP-2022-09	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	SAN PEDRO ATZUMBA	\$ 924,423.04	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	100.00%	100.00%	448.80 M2	OBRA TERMINADA
PUE2204021566	76	MZP-2022-11	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA ZAPOTITLÁN, PUEBLA	ESTANZUELA	\$ 330,935.09	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	100.00%	100.00%	800.00 ML	OBRA TERMINADA
PUE2203020109	79	MZP-2022-12	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO, ZAPOTITLÁN PUEBLA.	COLONIA HIDALGO	\$ 244,810.92	\$ 249,523.38	\$ 249,523.38	\$ 249,523.38	\$ 249,523.38	\$ 249,523.38	\$ 249,523.38	100.00%	100.00%	2 CARCAMOS	OBRA TERMINADA
PUE2203021100	81	MZP-2022-12	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	COLONIA HIDALGO	\$ 64,718.33	\$ 59,579.12	\$ 59,579.12	\$ 59,579.12	\$ 59,579.12	\$ 59,579.12	\$ 59,579.12	100.00%	100.00%	2 CARCAMOS	OBRA TERMINADA
PUE2203021400	82	MZP-2022-13	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA	LOS REYES METZONTLA	\$ 1,209,249.64	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	100.00%	100.00%	482.49 M2	OBRA TERMINADA
PUE2203021517	83	MZP-2022-17	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHILTEPEC ZAPOTITLÁN PUEBLA.	SAN FRANCISCO XOCHILTEPEC	\$ 711,057.17	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	100.00%	100.00%	1,182.62 ML	OBRA TERMINADA
PUE2203021518	85	MZP-2022-14	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRE AVENIDA ADOLOF LÓPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATERA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS ZAPOTITLÁN PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 904,402.71	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	100.00%	100.00%	758.66 M2	OBRA TERMINADA
PUE2203021289	28	MZP-2022-16	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUAN VERDE ENTRE CALLE DEL CAUCANTO Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 1,011,439.91	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	100.00%	100.00%	1080.00 M2	OBRA TERMINADA
PUE2204021520	89	MZP-2022-19	REHABILITACION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS VENTAS ZAPOTITLÁN PUEBLA PRIMERA ETAPA	LAS VENTAS	\$ 321,506.92	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	100.00%	100.00%	22.00 M2	OBRA TERMINADA
4000	208387	MZP-2022-20	CONSTRUCCION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DINIARDO ZAPOTITLÁN PUEBLA PRIMERA ETAPA.	SAN JOSE DINIARDO	\$ 353,823.39	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	100.00%	100.00%	22.00 M2	OBRA TERMINADA
PUE2204021549	56	MZP-2022-22	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ADOLOF LÓPEZ MATEOS Y PROLONGACION DE LA CALLE DE LOS DEPORTES DE SAN ANTONIO TEXCALA, PUEBLA.	SAN ANTONIO TEXCALA	\$ 999,815.51	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	100.00%	100.00%	995,146.02	OBRA TERMINADA
PUE2204021614	82	MZP-2022-24	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 1,300,942.16	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	100.00%	100.00%	660.67 ML	OBRA TERMINADA
PUE2204021640	35	MZP-2022-24	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO NETITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	SAN PABLO NETITLÁN	\$ 303,473.62	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	100.00%	100.00%	1.00 TANQUE	OBRA TERMINADA
PUE2204021641	13	MZP-2022-28	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS Y CARRETERA ATECOXCO SAN PEDRO ATZUMBA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETITLÁN, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	SAN PEDRO NETITLÁN	\$ 300,279.12	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	100.00%	100.00%	516.77 ML	OBRA TERMINADA



PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUE.

2021 - 2024

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Coordinación General de Planeación, Evaluación y Seguimiento
Evaluación ASIS-360RM

RECIBIDO
FHA/SB/CIPSE


14 JUL 2023

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Elaborado en el Sistema de Información Municipal


FORTAMUN 2022 INFORME FINAL

FOLIO SISTEMA SHEP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		MZP-2022-03	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO ENERO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 2,467,251.45	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	100.00%	100.00%	10.000 MESES	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-05	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 2da ETAPA.	SAN JUAN RAYA	\$ 713,478.88	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	100.00%	100.00%	635.50 M2	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-23	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 2da ETAPA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 757,570.10	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	100.00%	100.00%	525.31 M2	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-18	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DEL VALLE, ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	SAN MARTÍN DEL VALLE	\$ 389,974.50	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	100.00%	100.00%	105.34 M2	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-08	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 3ra ETAPA.	GUADALUPE LA MESA	\$ 354,634.92	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	100.00%	100.00%	122.83 M2	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA, ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	COLONIA ZARAGOZA	\$ 401,488.27	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	100.00%	100.00%	520.00 ML	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-25	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ADOLEF LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y CALLE CUAHUTEMOC, ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 275,313.03	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	100.00%	100.00%	410.47 M2	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-29	APORTACION AL CERESO DE TEHUACÁN 2022.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	100.00%	100.00%	300 APORTACIONES	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-30	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO TIPO AMBULANCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 515,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	100.00%	100.00%	1.00 UNIDAD	OBRA TERMINADA
		MZP-2022-31	REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEHUACÁN-HUJUAPAN-LOS REYES METZONTLA DEL KM 7+095 AL KM 7+795.00, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	LOS REYES METZONTLA	\$ 466,421.78	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	100.00%	100.00%	0.70 KM	OBRA TERMINADA
					\$ 6,662,513.38	\$ 6,432,197.21	\$ 6,432,197.21	\$ 6,432,197.21	\$ 6,432,197.21	\$ 6,432,197.21	\$ 6,432,197.21				



INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	0.00	0	15	0.00	0	16		NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	66.67	10	15	62.50	10	16		EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACION.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	33.33	5	15	37.50	6	16		EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, CON LA META PLANEADA POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACION.



PRESIDENTE MUNIK
 DE ZAPOTITLAN, P
 2021 - 2024

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 P.O. Box 10000, Zapotitlán
 Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO

INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Informe definitivo	100.00	6428669	6428669	100.00	6428669	6428669	6428669	RECURSO TRANSFERIDO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Informe definitivo	100.00	6428669	6428669	100.00	6428669	6428669	6428669	META ALCANZADA
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Informe definitivo	100.00	6428669	6428669	100.00	6428669	6428669	6428669	META ALCANZADA
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Informe definitivo	16.35	6428669	393122	11.58	6428669	555049.5	6428669	META ALCANZADA, LA RECAUDACIÓN FUE MAYOR.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	Informe definitivo	5.00	17817897	16969426	-2.33	15186420.4	15549492.64	15549492.64	EXISTE VARIACIÓN, YA QUE EL MUNICIPIO RECIBIO MENOS PARTICIPACIONES EN 2022.

TARJETA DE BIENESTAR
Atención General de
Atención, Seguimiento y
Asistencia

14 JUL 2023

RECIBIDO
F/12/SB/CG/RSF

SECRETARÍA DE ECONOMÍA


Entidad	Municipio	Tipo de Regíst	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Banco	Modalidad	Programa para Programas	Constitución del Resendimiento	Redeszero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Proyectos	Observaciones	
21	209	1	2022	331	2	331	4 FIAS MUNICI	1	6043.04	6043.04	1	441	2000000	0	0	0	0	0	REINTEGRACION DE LOS INTERESES DE FINANZAS, YA QUE NO FUERON EJERCIDOS.	
		2									2	612	2706400.06	208581.23	1308561.12	4908137.53	4908137.53	0	REINTEGRACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO.	
		2									2	613	1503300.55	146650.06	146650.06	146650.06	146650.06	0	OBRA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
		2									2	614	4629807.92	6113955.24	6113955.24	6113955.24	6113955.24	0	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
		2									2	615	2467251.45	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	0	MODULO AL IDOM, TERMINADO, LOS INTERESES DE FINANZAS, SE EJERCEN EN LA PARTIDA 615.	
21	209	1	2022	331	2	331	5 FORTAMUNO	1	3550.84	0	1	311	310000	0	0	0	0	0	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIDAD, 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	
		2									2	318	510000	510000	510000	510000	510000	0	ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASHADO TIPO AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	
		2									2	541	502085	146650.06	146650.06	146650.06	146650.06	0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS: TECHADO EN GANCHA Y PARQUE EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2									2	612	1503300.55	146650.06	146650.06	146650.06	146650.06	0	CONSTRUCCION Y REHA DE OFICINAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2									2	613	1503300.55	146650.06	146650.06	146650.06	146650.06	0	APORTACION AL CERESO DE TELHUACAN 2022	
		2									2	614	766032	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	0	OBRA DE URBANIZACION GUARNICIONES Y VIVIENDAS.
		2									2	615	0	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	0	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, EN ESTA OBRA SE EJERCEN LOS INTERESES.	
		2									2	615	0	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	0	COMISION POR SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
		2									2	341	0	2273	2273	2273	2273	0		



DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ECETORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA
6-2022_rmc033_pres4_ERALES SUBSIDIOS Y SERVICIOS (11-4144)	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LOS COCOS ENTRE CALLE LA HUERTA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN PUEBLA. - 20942	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	20942	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.1, meta_modificada:1725.18)	15-02-2022	15-04-2022	2149041.44	2149041.44	2149041.44	2149041.44	2149041.44	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.18)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-16)
6-2022_rmc033_pres4_ERALES SUBSIDIOS Y SERVICIOS (10-903896.24, 16.24)	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRE AVENIDA ADOFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATERA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA. - 207665	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	207665	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.66, meta_modificada:758.66)	21-06-2022	18-09-2022	903896.24	903896.24	903896.24	903896.24	903896.24	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.66)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-16)
6-2022_rmc033_pres4_ERALES SUBSIDIOS Y SERVICIOS (10-710002.49, 4.49)	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHILTEPEC ZAPOTITLAN PUEBLA. - 151877	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	151877	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1182.62)	01-07-2022	01-10-2022	710002.49	710002.49	710002.49	710002.49	710002.49	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1182.62)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-16)
6-2022_rmc033_pres4_ERALES SUBSIDIOS Y SERVICIOS (10-320754.34, 4.34)	REHABILITACION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS VENTAS ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 163725	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	163725	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0)	15-07-2022	15-10-2022	320754.34	320754.34	320754.34	320754.34	320754.34	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-19)
6-2022_rmc033_pres4_ERALES SUBSIDIOS Y SERVICIOS (10-344060.1, 0.1)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DINIADO ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 208387	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	208387	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.21, meta_modificada:37.21)	22-08-2022	22-10-2022	344060.1	344060.1	344060.1	344060.1	344060.1	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.21)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-19)
6-2022_rmc033_pres4_ERALES SUBSIDIOS Y SERVICIOS (10-330270.9, 0.9)	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 223643	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	223643	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0)	23-05-2022	11-07-2022	330270.9	330270.9	330270.9	330270.9	330270.9	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-16), obs:2: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-19), obs:3: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-19)
6-2022_rmc033_pres4_ERALES SUBSIDIOS Y SERVICIOS (10-713003.2, 3.2)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA EN ZAPOTITLAN ZDA. ETAPA	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	MZP-2022-05	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.5, meta_modificada:639.5)	16-02-2022	18-04-2022	713003.2	713003.2	713003.2	713003.2	713003.2	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.5)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-19), obs:2: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-19), obs:3: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaquin@castilloco, fecha:2023-06-19)



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO									
INICIACION	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
0-2022, ramo:33, -pres:4, -RALES SUBSIDIOS Y otros:64718.33, (12)	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 117353	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	117353	(meta:1: (unidad_medida:Cdr campo), meta:2:0, meta_modificada:2.0)	25-05-2022	13-07-2022	59579.12	59579.12	59579.12	59579.12	59579.12	(meta:1: (unidad_medida:Cdr campo), meta:2:0, meta_modificada:2.0)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:5.0, usuario:posecastilloo, fecha:2023-06-16)		
0-2022, ramo:33, -pres:5, -RALES SUBSIDIOS Y otros:755560.4, (0.4)	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 2da ETAPA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-23 (5.33)	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.33, meta_modificada:52.5.33)	10-08-2022	09-11-2022	755560.4	755560.4	755560.4	755560.4	755560.4	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.33)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:5.0, usuario:posecastilloo, fecha:2023-06-19)		
0-2022, ramo:33, -pres:4, -RALES SUBSIDIOS Y otros:300000.01, (0.01)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS Y CARRETERA ATECOXCO SAN PEDRO ATZUMBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETILAN ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 262493	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	262493	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:516.77, meta_modificada:516.77)	19-09-2022	17-11-2022	300000.01	300000.01	300000.01	300000.01	300000.01	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:516.77)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:5.0, usuario:posecastilloo, fecha:2023-06-19)		
0-2022, ramo:33, -pres:5, -RALES SUBSIDIOS Y otros:353333.27, (3.27)	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. 3ra ETAPA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUE.	MZP-2022-08 (2.83)	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.83, meta_modificada:122.83)	05-04-2022	05-07-2022	353333.27	353333.27	353333.27	353333.27	353333.27	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.83)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:5.0, usuario:posecastilloo, fecha:2023-06-19)		
0-2022, ramo:33, -pres:4, -RALES SUBSIDIOS Y otros:1208581.23, (81.23)	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA - 149600	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-09 (4.9600)	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.6, meta_modificada:482.49)	15-07-2022	15-10-2022	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.49)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:5.0, usuario:posecastilloo, fecha:2023-06-16)		
0-2022, ramo:33, -pres:4, -RALES SUBSIDIOS Y otros:302110.72, (72)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO NETITLAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 262182	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	262182	(meta:1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	12-09-2022	10-11-2022	302110.72	302110.72	302110.72	302110.72	302110.72	(meta:1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:5.0, usuario:posecastilloo, fecha:2023-06-19)		
0-2022, ramo:33, -pres:4, -RALES SUBSIDIOS Y otros:995146.02, (0.02)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION DE LA CALLE DE LOS DEPORTES DE SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 207560	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	207560	(meta:1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:349.59, meta_modificada:349.59)	07-09-2022	07-11-2022	995146.02	995146.02	995146.02	995146.02	995146.02	(meta:1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:349.59)	Validado avances	(obs:1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. , trimestre:5.0, usuario:posecastilloo, fecha:2023-06-19)		




DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO														
FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
0-2022_rmc33, _pres:5, RALES SUBSIDIOS Y 110:388336.36, (6.38)	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLAN, PUEBLA. 1ra ETAPA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.34, meta_modificada:106.34)}	09-10-2022	09-10-2022	388336.36	388336.36	388336.36	388336.36	388336.36	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.34)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA A 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaeseastilloco, fecha:2023-06-18)}
0-2022_rmc33, _pres:4, RALES SUBSIDIOS Y 110:244810.92, (3.38)	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO, ZAPOTITLAN PUEBLA. - 117075	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	117075	{meta1: (unidad_medida:Cdr carne(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	25-05-2022	13-07-2022	249523.38	249523.38	249523.38	249523.38	249523.38	{meta1: (unidad_medida:Cdr carne(s), meta:2.0)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaeseastilloco, fecha:2023-06-16)}
0-2022_rmc33, _pres:5, RALES SUBSIDIOS Y 110:401116.78, (6.78)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA, ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-21	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0)}	29-07-2022	29-09-2022	401116.78	401116.78	401116.78	401116.78	401116.78	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA AL 100% FISICO - FINANCIERAMENTE Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:joaeseastilloco, fecha:2023-06-20)}



EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022

CICLO RECURSO	ID RAMO	RAMO	ID_PROGRAMA_PP	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_LECUCTORA	RENDIMIENTO	REINTREGO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURA)	ESTATUS
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAS Municipal y de Federales las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS MUNICIPAL - MUNCIPAL - DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán	6043.04	6043.04	Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MODULO AL 100% TERMINADO, SE REINTEGRAN LOS INTERESES DE FINANZAS, VALIDADO YA QUE NO FUERON EJERCIDOS.	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAS Municipal y de Federales las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS MUNICIPAL - MUNCIPAL - DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4629087.92	6113955.24	6113955.24	6113955.24	6113955.24	6113955.24	6113955.24	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES.	DE EN Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAS Municipal y de Federales las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS MUNICIPAL - MUNCIPAL - DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2895146.02	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	OBRRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAE EN DIFERENTES LOCALIDADES.	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAS Municipal y de Federales las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS MUNICIPAL - MUNCIPAL - DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	2706440.06	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO.	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FORTAMUN DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán	3550.94	0	Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	MODULO AL 100% TERMINADO, LOS INTERESES DE FINANZAS SE EJERCEN EN LA PARTIDA 615.	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FORTAMUN DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán			Gasto de Inversión	541	Vehículos y Equipo Telegestre	562085.00	510000.00	510000.00	510000.00	510000.00	510000.00	510000.00	ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO TIPO AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FORTAMUN DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán			Gasto de Inversión	358	Edificación no habitacional	1593300.55	1468563.60	1468563.60	1468563.60	1468563.60	1468563.60	1468563.60	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS: TEJADO EN CANCHA Y PIRQUE EN DIFERENTES LOCALIDADES	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FORTAMUN DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán			Gasto corriente	853	Servicios de limpieza y manejo de desechos	730000.00	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	CONSTRUCCION Y REHAB. DE OFICINAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FORTAMUN DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán			Gasto corriente	853	Otros convenios	766032.00	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	AFORTACION AL CERESO DE TEHUACAN 2022	Validado



EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022

CICLO RECURSO	ID RAMO	RAMO	ID_PROGRAMA_PP	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	RENTREGO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURA)	ESTATUS
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán	de		Gasto de inversión	615	Construcción de vías de comunicación	0.00	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEHUACAN-HUAJUAPANLOS METZONTLA DEL KM 7+095, Validado AL KM 7+795.00, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, EN ESTA OBRA SE EJERCEN LOS INTERESES.	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán	de		Gasto corriente	341	Servicios financieros y bancarios	0.00	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	COMISIÓN POR SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Validado
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF Informe definitivo 22	Municipio Zapotitlán	de		Gasto corriente	311	Energía eléctrica	2467251.45	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Validado



Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
S Municipal y de Demarcaciones territoriales del trito Federal	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	$(\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333		40	{Justi;{ciclo:2022,tri m-5,JustOtras causas,usuario;joseac astillero,fecha:20/06/23}}		37.5	Otras causas		106.67	Validado
S Municipal y de Demarcaciones territoriales del trito Federal	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre	$(\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667		60	{Justi;{ciclo:2022,tri m-5,JustOtras causas,usuario;joseac astillero,fecha:20/06/23}}		62.5	Otras causas		104.17	Validado
S Municipal y de Demarcaciones territoriales del trito Federal	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	$(\text{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0	{Justi;{ciclo:2022,tri m-5,JustOtras causas,usuario;joseac astillero,fecha:20/06/23}}		0	Otras causas		100	Validado
RTAMUN	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	$(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t} / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}) * 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	5		5	{Justi;{ciclo:2022,tri m-5,JustOtras causas,usuario;joseac astillero,fecha:20/06/23}}		-2.33494	Otras causas		-46.7	Validado
RTAMUN	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	100		100	{Justi;{ciclo:2022,tri m-5,JustOtras causas,usuario;joseac astillero,fecha:20/06/23}}		100	Otras causas	META ALCANZADA	100	Validado
RTAMUN	174452	Índice de Dependencia Financiera	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México})$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	16.35286		16.35286	{Justi;{ciclo:2022,tri m-5,JustOtras causas,usuario;joseac astillero,fecha:20/06/23}}		11.58215	Otras causas	META ALCANZADA, LA RECAUDACIÓN FUE MAYOR.	141.19	Validado
RTAMUN	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión} / \text{Gasto total ejercido del FORTAMUN}) * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100	{Justi;{ciclo:2022,tri m-5,JustOtras causas,usuario;joseac astillero,fecha:20/06/23}}		100	Otras causas	META ALCANZADA	100	Validado



Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
ITAMUN	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100	(Justificación 2022, trim 5, Justificación original deficiente, usuarios de ecastilloco, fecha 20/06/23)		100	Otras causas	RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado

