



15 de Octubre de 2022.
OFICIO No. MZP/OP-SRFT3erT22-85

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

SIGAMOS CONSTRUYENDO UN MEJOR MUNICIPIO"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. ING. EDUARDO VÁZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.

Archivo. Control de Gestión.

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	2do. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	3	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	3er. Trimestre	0.00	0	11	0.00	0	10	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	4to. Trimestre	0.00	0	15				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE PLANEARON PROYECTOS DIRECTOS EN ESTE TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	57.14	4	7	0.00	0	3	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	3er. Trimestre	63.64	7	11	40.00	4	10	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	4to. Trimestre	66.67	10	15				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	100.00	2	2	META ALCANZADA, EXISTEN DOS OBRAS EN PROCESO 02 Y 04 LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE NO MIGRARON DE LA MIDS.
	2do. Trimestre	42.86		7	100.00	3	3	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	36.36		11	60.00	6	10	META ALCANZADA
	4to. Trimestre			15				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
 EVALUACIÓN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DISTRITO FEDERAL
 Asistente

17 OCT 2022

RECIBIDO
 FAZ/SIB/C/CPSE

[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Método de Cálculo	Periodo	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México				Justificación de Variaciones			
		PLANEADO		ALCANZADA					
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	1071444.89	6428669	16.67	1071444.89	6428669	RECURSO TRANSFERIDO	
	2do. Trimestre	41.67	2678612.15	6428669	41.67	2678612.15	6428669	RECURSO TRANSFERIDO	
	3er. Trimestre	66.67	4285779.41	6428669	66.67	4285779.41	6428669	RECURSO TRANSFERIDO	
	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669					
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador	
[[Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión] / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669					
		Índice en el Ejercicio de Recursos							
		PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	15.19	976801.48	6428669	15.19	976801.48	6428669	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION.	
	2do. Trimestre	41.67	2678612.15	6428669	30.90	1986582.76	6428669	EXISTEN PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO.	
	3er. Trimestre	66.67	4285779.41	6428669	57.08	3669434.65	6428669		
	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669					
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	21.01	2678612.15	127500	9.68	2678612.15	276813	META ALCANZADA	
		4to. Trimestre	16.35	6428669	393122				
			Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México						
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador	
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1]*100	4to Trimestre	5.00	17,817,897.00	16,969,426.00					

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 General de Administración y Control de Gastos
 Coordinador de Planeación y Presupuesto
 Asistente

17 OCT 2022

RECIBIDO

FISM-DE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	ARROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE22030206972	20942	MZP-2022-02	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE LOS COCOS, ENTRE CALLE LA HUERFA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTTILAN, PUEBLA.	ZAPOTTILAN SALINAS	\$ 2,150,635.64	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	100%	100%	M2	1725.18	TERMINADA
PUE22030207124	30215	MZP-2022-04	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TECALA, MUNICIPIO DE ZAPOTTILAN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	SAN ANTONIO TECALA	\$ 1,131,584.58	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	100%	100%	M2	789.67	TERMINADA
PUE22030207496	53281	MZP-2022-09	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA, ZAPOTTILAN, PUEBLA	SAN PEDRO ATZUMBIA	\$ 924,423.04	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	100%	100%	M2	448.8	TERMINADA
PUE22030210992	116837	MZP-2022-11	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA, ZAPOTTILAN, PUEBLA	ESTANZUELA	\$ 330,935.09	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	100%	100%	ML	800	NO INGRESO
PUE22030210997	117075	MZP-2022-12	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO, ZAPOTTILAN, PUEBLA.	COLONIA HIDALGO	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	100%	100%	CARGAMO 2.00		TERMINADA
PUE22030211003	117353	MZP-2022-12	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO, ZAPOTTILAN, PUEBLA.	COLONIA HIDALGO	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	100%	100%	CARGAMO 2.00		TERMINADA
PUE22030211723	149600	MZP-2022-13	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTTILAN PUEBLA	LOS REYES METZONTLA	\$ 1,209,249.64	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,117,573.14	\$ 1,117,573.14	\$ 1,117,573.14	92%	92%	M2	443.89	EN PROCESO
PUE22030211782	151877	MZP-2022-17	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHITLATEPEC, ZAPOTTILAN PUEBLA.	SAN FRANCISCO XOCHITLATEPEC	\$ 711,057.17	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 400,151.99	\$ 400,151.99	\$ 400,151.99	56%	56%	ML	660.8	EN PROCESO
PUE22030212977	207665	MZP-2022-14	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATECA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTILAN SALINAS	ZAPOTTILAN SALINAS	\$ 904,402.71	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 853,970.32	\$ 853,970.32	\$ 853,970.32	94%	94%	M2	713.14	EN PROCESO
PUE22030212992	208321	MZP-2022-16	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN LA CALLE CRUZ VERDE ENTRE CALLE DEL CAICANTO Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTTILAN SALINAS, ZAPOTTILAN, PUEBLA.	ZAPOTTILAN SALINAS	\$ 1,011,439.91	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 704,203.26	\$ 704,203.26	\$ 704,203.26	70%	70%	M2	756	EN PROCESO

RECIBIDO
EVALUACIONES
17 OCT 2022

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Evaluación y
Seguimiento y
Asesoría


Gobierno
de Puebla

SECRETARÍA DE ECONOMÍA


FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2022

FORTAMUN-DF


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE Físico	AVANCE FINANCIERO	UNIDADES MONEDA	Cantidad	OBSERVACIONES
	NO APLICA	MPP-2022-03	ENERO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAROTTILAN, PUEBLA.	ZAROTTILAN SALTINAS	\$ 2,467,251.45	\$ 2,467,251.45	\$ 1,583,095.39	\$ 2,467,251.45	\$ 1,583,095.39	\$ 1,583,095.39	\$ 1,583,095.39	64%	64%	MES	7.00	EN PROCESO
PUE22010206434	NO APLICA	MPP-2022-05	MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAVA, ZAROTTILAN, PUEBLA, 2da ETAPA.	SAN JUAN BAVA	\$ 713,478.88	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	100%	100%	M2	369.50	TERMINADA
PUE22030213625	NO APLICA	MPP-2022-23	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAROTTILAN SALTINAS, ZAROTTILAN, PUEBLA, 2da ETAPA.	ZAROTTILAN SALTINAS	\$ 757,520.10	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 500,984.67	\$ 500,984.67	\$ 500,984.67	66%	66%	M2	346.72	EN PROCESO
PUE22030213626	NO APLICA	MPP-2022-18	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAROTTILAN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	SAN MARTIN DEL VALLE	\$ 389,971.50	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 256,420.01	\$ 256,420.01	\$ 256,420.01	66%	66%	M2	70.18	EN PROCESO
PUE22020209846	NO APLICA	MPP-2022-08	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAROTTILAN, PUEBLA, 3ra ETAPA.	GUADALUPE LA MESA	\$ 354,634.92	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	100%	100%	M2	122.83	TERMINADA
PUE22030213626	NO APLICA	MPP-2022-21	CONSTRUCCION DE GOBIERNO EN CALLE OAXACA, ENTRE BARBARICA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAROTTILAN, PUEBLA.	COLONIA ZARAGOZA	\$ 401,488.27	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 262,598.11	\$ 262,598.11	\$ 262,598.11	65%	65%	ML	388.00	EN PROCESO


Gobierno de Coahuila de Zaragoza
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Evaluación y Seguimiento y Asistencia

17 OCT 2022
 RECIBIDO
 TRASPASO



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Inscrici	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Programa For	Institucion	Ej Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	(M Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Convatos	Proyectos	Observaciones	
21	209	1	2022	2	33 1		4 Fais Municipa		1	4202.41	0	1	441	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	MODULO EN PROCI	
		2										2	612	2706440.06	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1117573.14	1117573.14	1117573.14	0	0	PARTIDA CANCELAI	
		2										2	613	2895146.02	4908137.53	2467002.73	1349802.64	1039952.14	1039952.14	1039952.14	1039952.14	0	0	REHABILITACION DI
		2										2	614	4622087.92	6113955.24	6113955.24	6113955.24	5758378.22	5758378.22	5758378.22	5758378.22	0	0	ORRAS DE AGUA RE
21	209	1	2022	2	33 1		5 FORTAMUN C		1	1865.11	0	1	311	2467251.45	1583095.39	2467251.45	1583095.39	1583095.39	1583095.39	1583095.39	0	0	MODULO EN PROCI	
		2										1	358	310000	310000	9134.51	0	0	0	0	0	0	PAGO DE CONSUMI	
		2										2	541	562085	0	1468563.6	1213987.87	1213987.87	1213987.87	1213987.87	0	0	APORTACION AL CE	
		2										2	612	1593300.55	1468563.6	741669.63	741669.63	609753.28	609753.28	609753.28	609753.28	0	0	PARTIDA CANCELAC
		2										2	622	730000	741669.63	741669.63	741669.63	609753.28	609753.28	609753.28	609753.28	0	0	CONSTRUCCION DE
		2										1	853	766032	1040067.54	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCION Y I	
		2										2	614	0	401116.78	401116.78	401116.78	263598.11	263598.11	263598.11	263598.11	0	0	APORTACION PARA
																						ORRA DE URBANIZA		



CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAG	
2022	3	PUE220302109924	330270.9 modificado:330270.9)	(ft): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330270.9, modificado:330270.9)}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA ZAPOTTILAN, PUEBLA - 116837	Zapotitlan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlan	116837	(meta: (unidad_medida:M otros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0))	0	0	0	0	0
2022	3	PUE220302136260	388336.36 modificado:388336.36)	(ft): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388336.36, modificado:388336.36)}	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTTILAN, PUEBLA.1ra ETAPA.	Zapotitlan	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Zapotitlan	MZP-2022-18	(meta: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:106.34, meta_modificada:106.34))	388336.36	388336.36	256420.01	256420.01	2
2022	3	PUE220302117824	710002.49 modificado:710002.49)	(ft): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710002.49, modificado:710002.49)}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHILTEPEC ZAPOTTILAN PUEBLA. - 151877	Zapotitlan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlan	151877	(meta: (unidad_medida:M otros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1182.62))	710002.49	710002.49	400151.99	400151.99	4
2022	3	PUE220302129777	903896.24 modificado:903896.24)	(ft): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903896.24, modificado:903896.24)}	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATERA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTILAN SALINAS ZAPOTTILAN PUEBLA. - 207665	Zapotitlan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Zapotitlan	207665	(meta: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:758.66, meta_modificada:758.66))	903896.24	903896.24	853970.32	853970.32	3
2022	3	PUE220302117236	1208581.23 modificado:1208581.23)	(ft): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208581.23, modificado:1208581.23)}	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIPROPOSITO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MEZTONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTTILAN PUEBLA. - 149600	Zapotitlan	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlan	149600	(meta: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:418.6, meta_modificada:482.49))	1208581.23	1208581.23	1117573.14	1117573.14	11
2022	3	PUE220302136662	401116.78 modificado:401116.78)	(ft): {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401116.78, modificado:401116.78)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA, ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAAGOZA, ZAPOTTILAN, PUEBLA.	Zapotitlan	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlan	MZP-2022-21	(meta: (unidad_medida:M otros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0))	401116.78	401116.78	262598.11	262598.11	1



CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAQ	
2022	3	PUE220302129928	1009854.36 modificado:1009854.36)	(fft.: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009854.36, modificado:1009854.36})	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CRUZ VERDE ENTRE CALLE DEL CALICANTO Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 208321	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Zapotitlan	208321	{meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada:1080.0)}	1009854.36	1009854.36	704203.26	704203.26	7
2022	3	PUE220302136258	755560.4 modificado:755560.4)	(fft.: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755560.4, modificado:755560.4})	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. 2da ETAPA.	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Zapotitlan	MZP-2022-23	{meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:525.33, meta_modificada:525.33)}	755560.4	755560.4	500984.67	500984.67	5
2022	3	PUE220302098468	353333.27 modificado:353333.27))	(fft.: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353333.27, modificado:353333.27))	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. 3ra ETAPA.	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUE.	MZP-2022-08	{meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:122.83, meta_modificada:122.83)}	353333.27	353333.27	353333.27	353333.27	3
2022	3	PUE220302110039	64718.33 modificado:59579.12))	(fft.: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64718.33, modificado:59579.12))	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 117353	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlan	117353	{meta1: (unidad_medida:Ca ream(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	59579.12	59579.12	59579.12	59579.12	
2022	3	PUE220302074967	921303 modificado:921303.0))	(fft.: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921303.0, modificado:921303.0})	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZULMBA PERTENECEINTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA. - 53281	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Zapotitlan	53281	{meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:449.0, meta_modificada:448.8)}	921303	921303	921303	921303	
2022	3	PUE220302109979	244810.92 modificado:249523.38))	(fft.: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244810.92, modificado:249523.38})	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO, ZAPOTITLAN PUEBLA. - 117075	Zapotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Zapotitlan	117075	{meta1: (unidad_medida:Ca ream(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	249523.38	249523.38	249523.38	249523.38	



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Zapotitlán	Programa presupuestario	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Municipio de Zapotitlán	0	4202.41	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	12230674	12230674	9784539.2	8672339.11	7915903.5	7915903.5	
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fas Municipal - Municipio de Zapotitlán	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2000000	0	0	0	0	0	0
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fas Municipal - Municipio de Zapotitlán	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4629087.92	6113955.24	6113955.24	6113955.24	6113955.24	5758378.22	5758378.2
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fas Municipal - Municipio de Zapotitlán	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	2706440.06	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1117573.14	1117573.1	
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Fas Municipal - Municipio de Zapotitlán	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2895146.02	4908137.53	2462002.73	1349802.64	1039952.14	1039952.1	
Zapotitlán	Programa presupuestario	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Municipio de Zapotitlán			Total del Programa Presupuestario	6428669	6428669	4285779.91	5078601.46	3669434.65	3669434.6		
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán			3 - Servicios de limpieza, manejo de residuos	310000	310000	91334.51	0	0	0	0	
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2467251.45	2467251.45	1583095.39	2467251.45	1583095.39	1583095.39	



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	562085	0	0	0	0	0	0
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	401116.78	401116.78	401116.78	401116.78	262598.11	262598.11
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1593300.55	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1213987.87	1213987.8	
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	766032	1040067.54	0	0	0	0	0
Zapotitlán	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 3 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	730000	741669.63	741669.63	741669.63	609753.28	609753.28	



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354 MIDS	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	36.36364	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	50	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772 MIDS	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	63.63636	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	50	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	0	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial /Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	58.889	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}
2022	3	Zapotitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	66.66666	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}	{just1:(ddo:2022,1 rfm:3,just:Or causas,usuarloj osaeacastilloco,fe cha:05/10/22)}

