



15 DE ENERO DE 2020  
OFICIO No. MZP/OP/809-2020

**ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA**  
**COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION,**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto, e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2019**

Anexo al presente en formato impreso, Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**



PRESIDENTE MUNICIPAL  
ZAPOTITLÁN, PUE.

**C. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN, PUEBLA



C.c.p.- Archivo



ZAPOTITLAN, PUEBLA.

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

**INDICADORES 4TO TRIMESTRE EJERCICIO 2019**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL RAMO 33 (FISM 2019)**  
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	16	0	0	16	0	0	16	se supero la meta programada
	2do. Trimestre	0	0	16	0	0	16	0	0	16	
	3er. Trimestre	0	0	16	0	0	16	0	0	16	
	4to. Trimestre	0	0	16	0	0	16	0	0	19	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	16	0	0	16	0	0	16	se supero la meta programada
	2do. Trimestre	25	4	16	6.2	1	16	1	1	16	
	3er. Trimestre	50	8	16	25	4	16	4	4	16	
	4to. Trimestre	68.8	11	16	73.68	14	16	14	14	19	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	16	0	0	16	0	0	16	se supero la meta programada
	2do. Trimestre	12.5	2	16	0	0	16	0	0	16	
	3er. Trimestre	25	4	16	0	0	16	0	0	16	
	4to. Trimestre	31.2	5	16	26.32	5	16	5	5	19	

RECIBIDO  
 15 ENE 2020  
 F42/SB/CGPSE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente



**INDICADORES 4TO TRIMESTRE EJERCICIO 2019**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS RAMO 33 (FORTAMUN 2019)  
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de //promedio de las metas programadas porcentuales de I)*100	1er. Trimestre	21.6	8	37	0	0	1	
	2do. Trimestre	44.7	17	38	94.7	36	38	
	3er. Trimestre	20	15	75	97.1	68	70.00	
	4to. Trimestre	100	14	14	100	100	100	se alcanzo la meta programada

**INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública +	ANUAL	100	5840771	5840771	100	5840771	5840771	se realizo la aplicación planeada

**INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial // monto anual aprobado al FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	17.7	973462	5840771	0	0	5840771	
	2do. Trimestre	41.7	2433655	5840771	36.6	2139471	5840771	
	3er. Trimestre	66.7	3893847	5840771	58.2	3398056	5840771	
	4to. Trimestre	91.7	5354040	5840771	100	5840771	5840771	se ejecutaron los recursos planeados ministrado

**INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial // Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	12.2	2433655	200000	6.1	2433655	400000	
	2do. Semestre	16.7	5840771	350000	3.649	5840771	1600450	se supero la meta programada

SECRETARIA DE BIENESTAR  
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
ZAPOTITLAN, PUEBLA  
2019




# DESTINO DEL GASTO

ZAPOTITLAN, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2019

## FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

PUE190401660238	140174	MZP-2019-20	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MIGUEL ALEMÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE Z - 140174	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 147,425.64	\$ 147,425.64	\$ 147,425.64	\$ 147,425.64	\$ 147,425.64	\$ 147,425.64	100%	100%	252Ml	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401661119	143221	MZP-2019-22	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO NETITLAN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 143221	SAN PABLO NETITLAN	\$ 322,124.47	\$ 322,124.47	\$ 322,124.47	\$ 322,124.47	\$ 322,124.47	\$ 322,124.47	100%	100%	1 - TANQUE	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401636396	244624	MZP-2019-36	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLAN, PUE. 1RA ETAPA. - 244624	COL. ZARAGOZA	\$ 299,999.66	\$ 299,999.66	\$ 299,999.66	\$ 299,999.66	\$ 299,999.66	\$ 299,999.66	100%	100%	589.66M2	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401662117	145806	MZP-2019-26	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS CON NUEVAS TECNOLOGIAS ACORDES CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCION AL AMBIENTE EN DIFERENTES CA - 145806	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 469,626.00	\$ 469,626.00	\$ 469,626.00	\$ 469,626.00	\$ 469,626.00	\$ 469,626.00	100%	100%	40 LAMPARAS	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401660071	139427	MZP-2019-16	CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR PARA RESIDUO DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA. - 139427	COL. HIDALGO	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	100%	1 BIODIGESTOR	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401659970	139150	MZP-2019-15	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA PERTENECIENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN - 139150	GUADALUPE LA MESA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	100%	6 BAÑOS	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA




SECRETARÍA MUNICIPAL  
ZAPOTITLAN, PUE.  
2019-2021

SECRETARIA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Financiación, Seguimiento y  
Evaluación  
Asistente

**15 ENE 2020**

RECIBIDO  
FIC/2019-CG/PS




## DESTINO DEL GASTO


ZAPOTITLÁN, PUEBLA.  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2019


### FORTAMUN DE 2019

FOLIO SISTEMA SHCP	NO APLICA	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	N/A	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
UE190301576167	N/A	MZF-2019-27	REHABILITACIÓN DE CALLE DEL BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA.	SAN PEDRO ATZUMBA	\$ 311,821.49	N/A	\$ 311,821.49	\$ 311,821.49	\$ 311,821.49	\$ 311,821.49	\$ 311,821.49	100%	100%	71.91 m3	FONDO FORTAMUN OBRA TERMINADA
UE190401696653	N/A	MZF-2019-05	CONSTRUCCION DE PARQUE DE IDENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 55,306.31	N/A	\$ 150,843.92	\$ 150,843.92	\$ 150,843.92	\$ 150,843.92	\$ 150,843.92	100%	100%	70 M2	FONDO FORTAMUN OBRA TERMINADA
UE190401696627	N/A	MZF-2019-25	CONSTRUCCION DE PARADEROS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 407,030.78	N/A	\$ 407,030.78	\$ 407,030.78	\$ 407,030.78	\$ 407,030.78	\$ 407,030.78	100%	100%	299.99 M2	FONDO FORTAMUN OBRA TERMINADA
UE190401696601	N/A	MZF-2019-31	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA SAN ISIDRO, ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUE.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 687,936.28	N/A	\$ 686,890.44	\$ 686,890.44	\$ 686,890.44	\$ 686,890.44	\$ 686,890.44	100%	100%	348.48 M2	FONDO FORTAMUN OBRA TERMINADA
UE190401696583	N/A	MZF-2019-35	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 469,063.72	N/A	\$ 469,063.72	\$ 469,063.72	\$ 469,063.72	\$ 469,063.72	\$ 469,063.72	100%	100%	651 M2	FONDO FORTAMUN OBRA TERMINADA



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ZAPOTITLÁN, PUE.  
 2018-2021





## DESTINO DEL GASTO

ZAPOTITLAN, PUEBLA.  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2019

### FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FAFEF	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190401643363	MZP-2019-37	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1RA ETAPA. 235862	SAN MARTIN DEL VALLE	\$ 306,183.63	N/A	\$ 306,183.63	\$ 306,183.63	\$ 306,183.63	\$ 306,183.63	\$ 306,183.63	100%	100%	1 otro	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401630834	MZP-2019-30	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 210A110028F EN LOCALIDAD DE LOS REYES MEZONTLA DEL MUNICIPIO - 204960	REYES MEZONTLA	\$ 891,110.24	N/A	\$ 891,110.24	\$ 891,110.24	\$ 891,110.24	\$ 891,110.24	\$ 891,110.24	100%	100%	1 otro	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401662066	MZP-2019-24	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 128, CCT 21EBH1030Z, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUE. - 206175	ESTANZUELA	\$ 304,964.27	N/A	\$ 304,964.27	\$ 304,964.27	\$ 304,964.27	\$ 304,964.27	\$ 304,964.27	100%	100%	94.20ML	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401631112	MZP-2019-32	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO COLONIA EL ARENAL, ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUE. - 206175	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 169,845.07	N/A	\$ 169,845.07	\$ 169,845.07	\$ 169,845.07	\$ 169,845.07	\$ 169,845.07	100%	100%	291.43M2	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401660284	MZP-2019-23	ADQUINAMIENTO DE LAS PRIVADAS 1RA, 2DA Y 3RA DEL PINO ENTRE CALLE NACIONAL SUR Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUE. - 140563	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 914,220.84	N/A	\$ 913,640.20	\$ 913,640.20	\$ 913,640.20	\$ 913,640.20	\$ 913,640.20	100%	100%	812.17M2	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401662260	MZP-2019-28	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA OTE. Y CALLE MIGUEL HIDALGO OTE. EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1RA ETAPA. - 202264	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 706,645.88	N/A	\$ 706,050.10	\$ 706,050.10	\$ 706,050.10	\$ 706,050.10	\$ 706,050.10	100%	100%	537.8M2	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401630404	MZP-2019-29	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1RA ETAPA. - 202264	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 2,120,354.09	N/A	\$ 2,120,354.09	\$ 2,120,354.09	\$ 2,120,354.09	\$ 2,120,354.09	\$ 2,120,354.09	100%	100%	4542.33ML	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA
PUE190401660226	MZP-2019-19	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA. - 140100	EJIDO GUADALUPE	\$ 101,669.56	N/A	\$ 101,669.56	\$ 101,669.56	\$ 101,669.56	\$ 101,669.56	\$ 101,669.56	100%	100%	1 - TANQUE	FONDO FISM DF OBRA TERMINADA

**SECRETARIA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**  
Hecho Visible, Hecho Bueno | Asistente

15 ENE 2020

RECIBIDO

F42/SB/CPSE

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA

# EJERCICIO DEL GASTO


ZAPOTITLÁN, PUEBLA.

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



CUARTO TRIMESTRE 2019

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	209	2019	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4000.81	4000.81										
						2	614	7861063.96	7861063.96	7861063.96	7861063.96	7861063.96	7861063.96	7861063.96	
						2	622	2203927.7	2203927.7	2203927.7	2203927.7	2203927.7	2203927.7	2203927.7	
						2	246	469626	469626	469626	469626	469626	469626	469626	ADQUISICION DE LAMPARAS Y ACCESORIOS
21	209	2019	FORTAMUN DF	1991.86	0										
						2	624	3522298.92	3522298.92	3522298.92	3522298.92	3522298.92	3522298.92	3522298.92	
						1	311	2028425.39	2028425.39	2028425.39	2028425.39	2028425.39	2028425.39	2028425.39	EN ESTA ACCION SE APLICAN LOS RENDIMIENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA)
						1	853	292038.55	292038.55	292038.55	292038.55	292038.55	292038.55	292038.55	



PRESIDENTE MUNICIPAL  
ZAPOTITLÁN, PUE.  
2018-2021

